



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Istituto Comprensivo *Centopassi*



Via Augusto Abegg, 19 – 10050 Sant'Antonino di Susa (Torino)
Tel: 0119649093 – fax: 0119634842 e-mail toic82400x@istruzione.it pec: toic82400x@pec.istruzione.it
<https://iccentopassi.edu.it/> - C.F. 96024320010 - Cod. univoco UF1KB4

ATTI IC;

ALBO ON LINE;

AMM.NE TRASPARENTE

**PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-PI-2021-187
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020**

CUP: H39J21005230006 – CIG ZB5364FF38

ASSE II Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – **REACT EU** Asse V – **Priorità d'investimento:** 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – **Obiettivo specifico** 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Oggetto: proroga del termine di consegna e collaudo fissato al 15/07/2022 – artt. 1256 c.c.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

A seguito di comunicazione a mezzo pec prot. n.ro 5045 del 06/07/2022 a cura della società INFOTECH SYSTEM, con la quale la stazione appaltante è venuta a conoscenza della parziale impossibilità della prestazione di cui alla Trattativa diretta MePa n.ro 2107269 del 07/05/2022 in relazione alla consegna, installazione e collaudo, alla data del 15/07/2022, dei seguenti beni:

- N° 3 Switch Ubiquiti USW-Pro-24-EU 10/100/1000 TX, 2 SFP+ 10 Gbps;
- N°1 Switch Ubiquiti USW-24-EU 10/100/1000 TX, 2 SFP 1 Gbps;

Considerato che la causa addotta (momentanea assenza di produzione dei beni sul mercato) non è ascrivibile al debitore, rientrando nell'alveo civilistico del c.d. "caso fortuito" e rendendo parzialmente impossibile la prestazione contrattuale dedotta;

Atteso che alla data del 30/09/2022 il fornitore INFOTECH SYSTEM srl reputa di riuscire ad espletare la consegna degli anzidetti beni, garantendo, all'uopo, di rispettare i tempi previsti per la chiusura del progetto sulla piattaforma SIF2020 (31/10/2022);

Valutata la impossibilità della prestazione sotto un profilo oggettivo, non dipeso da volontà del contraente, in applicazione del principio di matrice civilistica "Nemo potest ad impossibile obligari", in virtù del quale nessuno può essere obbligato ad una prestazione impossibile;

In ragione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale

Dispone

La proroga del termine di consegna apparecchiature, installazioni e collaudo alla data del 30/09/2022.

Il termine insito nel disciplinare prot. n.ro 2900 del 14/04/2022 e fissato originariamente al 15/07/2022, è da intendersi prorogato in relazione ai soli beni assenti momentaneamente sul mercato.

La stazione appaltante reputa, invero, inopportuno procedere alla escussione della garanzia definitiva prot. n.ro 3969 del 25/05/2022, in quanto la quasi totalità delle apparecchiature di rete e dei lavori di cablaggio risultano perfezionati alla data odierna.

Con riserva di ulteriori determinazioni nell'ipotesi di perdurante impossibilità parziale della prestazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Vittoria Paola ZURZOLO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex D.Lgs. 39/1993)